

Отчет
о выполненных работах и об осуществлении расходов бюджета Свердловского района Орловской области
за период январь — декабрь 2020 года

№	Наименование объекта	Вводные мощности в 2020 году		Объем выполненных работ на 1 января 2020 года, тыс. рублей	Задолженность на 1 января 2020 года: дебиторская (-), кредиторская (+), тыс. рублей	Линия капитальных затрат на 2020 год, тыс. рублей	Профинансировано, тыс. рублей	Договорная цена работ по контрактам, тыс. рублей	Объем выполненных работ в 2020 году, тыс. рублей	Перечислено за выполненные работы по актам, тыс. рублей	Остаток средств на счете муниципального образования, тыс. рублей	Задолженность: дебиторская (-), кредиторская (+), тыс. рублей (гр.б+гр.0+гр.б)	Примечание
		квн	отчет										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	«Капитальный ремонт сетей водоснабжения поселка Зиньва Свердловского района»	10771 м³											
	Всего			10526,3	790,85429	4299,5	5090,33292	14825,77864	4299,47863	5090,33292	0	0	
	в том числе за счет средств:												
	областного бюджета			10000	382,72552	4084,5	4467,21451	14084,489	4084,46899	4467,21451	0	0	
	федерального бюджета			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	прочих источников			526,3	408,12877	215	623,11841	741,28964	214,98964	623,11841	0	0	

Глава администрации Свердловского района

О.Д. Шумай

(подпись)

МП

(расшифровка подписи)

Начальник финансового отдела администрации Свердловского района Орловской области

МП

О.Н. Лаврова

(подпись)

МП

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Тел. 8(48645) 2-30-05

МП

Т.Н. Гречкина

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Конъюнктурный обзор выполненных строительно-монтажных работ
за январь — декабрь 2020 года

Наименование объекта — «Капитальный ремонт сетей водоснабжения поселка Змиевка
Свердловского района Орловской области»
Годы выполнения работ — 2019-2020 годы.
Заказчик — Администрация Свердловского района Орловской области
Генподрядчик — ООО «Альтаир»
Генпроектировщик — ООО «Стройпроект»

Технико-экономические показатели:

1. Площадь —		
2. Этажность —		
3. Вводимые мощности — 1 объект, 10771 м.		
Сметная стоимость строительства объекта	- 17025,02	тыс. рублей;
в том числе СМР	- 17005,02	тыс. рублей;
Оборудование	- 0	тыс. рублей;
Прочие	- 20,0	тыс. рублей.
Освоено с начала строительства на отчетную дату	- 14825,77864	тыс. рублей;
в том числе СМР	- 145825,77864	тыс. рублей;
Оборудование	- 0	тыс. рублей;
Прочие	- 0	тыс. рублей.
Остаток с начала строительства на отчетную дату	- 0	тыс. рублей;
в том числе СМР	- 0	тыс. рублей;
Оборудование	- 0	тыс. рублей;
Прочие	- 0	тыс. рублей.
Освоено за отчетный период	- 0	тыс. рублей;
в том числе СМР	- 0	тыс. рублей;
Оборудование	- 0	тыс. рублей;
Прочие	- 0	тыс. рублей.
Заклучены муниципальные контракты на 2019-2020 годы	- 14825,77864	тыс. рублей;
в том числе СМР	- 14825,77864	тыс. рублей;
Оборудование	- 0	тыс. рублей;
Прочие	- 0	тыс. рублей.

Сведения о выполненных работах

Текстовая часть (описание работ)

Работы завершены в полном объеме (выполнены земляные работы, укладка трубопровода из полиэтилена — 10771 м., устройство колодцев из сборного железобетона, люков, установка задвижек и клапанов, проколы).

Глава администрации
Свердловского района

Исполнитель

тел. 8 (48645) 2-30-05

(подпись)

О.Д. Шумай

(расшифровка подписи)

МП

Т.Н. Еремкина

(расшифровка подписи)

(подпись)

**Отчет о достижении значений показателя результативности (результата)
использования субсидий**

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
«Капитальный ремонт сетей водоснабжения поселка Змиевка Свердловского района Орловской области»	Количество километров капитально отремонтированных сетей водоснабжения	км	10,771	10,771

Глава администрации
Свердловского района

[Подпись]

О.Д. Шумай

