

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Губернатора Орловской области
в Правительстве Орловской области

В.С. Ивановский

« ____ » _____ 2023 г.
М.П.

**Итоговый отчет о реализации проекта, реализованного в муниципальном образовании – победителе
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды**

Наименование субъекта Российской Федерации: Орловская область

Наименование муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году: пгт. Змиевка Свердловский район

Наименование проекта создания комфортной городской среды (далее – проект): «Связующая нить».

1. Цель реализации проекта, участники реализации проекта, целевая аудитория пользователей.

1.1 Цель реализации проекта: создание общественной и рекреационной зон, точек притяжения для жителей поселка и туристов. Создание новых пешеходных связей. Развитие сервисной и культурно - досуговой составляющих.

1.2 Участники реализации проекта: заинтересованные лица, жители городского поселения Змиевка.

1.3 Целевая аудитория: жители городского поселения Змиевка, жители Свердловского района (дошкольного, школьного возрастов, старше 14 лет, работающее население, пенсионеры, инвалиды и т.д.)

2. Плановая и фактическая стоимость реализации проекта (по источникам финансирования).

2.1 Плановая стоимость – 100 914,00 тыс. рублей;

Средства федерального бюджета – 70 278,00 тыс. рублей;

Средства местного бюджета – 9 682,00 тыс. рублей;

Внебюджетные средства – 20 954,00 тыс. рублей.

2.2 Сметная стоимость – 85 031,05 тыс. рублей.

2.3 Фактическая стоимость – **80800,7695** тыс. рублей;

Средства федерального бюджета – 80800,00 тыс. рублей;

Средства местного бюджета – 0,7695 тыс. рублей.

3 Муниципальные контракты, заключенные в целях реализации проекта. Информация об иных договорах и соглашениях.

3.1 Муниципальный контракт № 0154300014123000006-6/2023 от 03.04.2023 года, подрядчик - ООО "КБК Строй", сумма муниципального контракта – 80779497,50 рублей.

3.2 Договор поставки товара №А00094/21-09 от 06.10.2023 года, подрядчик - ООО "АРТСТРОЙ", сумма договора – 21272,00 рублей.

4. Выполненные работы, информация о приемке объекта, общественных мероприятиях.

4.1 В рамках проекта по благоустройству выполнены работы:

- подготовительные и общестроительные работы;
- устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонным покрытием;
- устройство тротуаров декоративной плиткой;
- устройство ограждения и освещения;
- устройство детской площадки покрытием из резиновой крошки;

- установка бортовых камней;
- установка информационных щитов;
- установка детского игрового и спортивного оборудования;
- установка малых архитектурных форм;
- устройство наружного освещения;
- установка АРТ- объектов;
- установка 10 камер видеонаблюдения;
- устройство экотропы;
- обеспечена доступная среда для маломобильных граждан.

4.2 В рамках исполнения прямого договора на поставку товара приобретен товар-отбойник Moonside D500x300 (Pure Яшма) в рамках проекта "Связующая нить" в количестве 8 штук.

4.3 Итоговая приемка объекта в эксплуатацию состоялась 23 ноября 2023 года.

5.Иная информация.

6.Фотографии территории до реализации проекта и на дату отчетности.

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановые сроки		Фактические сроки		Информация об исполнении, в том числе объяснение причин отклонения от планового срока
		начала	окончания	начала	окончания	
1.	Представление в Минстрой России проектной документации с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, об одобрении проектной документации и решения органа местного самоуправления об утверждении проектной документации	09.01.2023	01.03.2023	15.03.2023	15.03.2023	исполнено
2.	Уведомление Минстроя России о начале проведения торгов и/или конкурсных процедур на выполнение работ по реализации проекта	01.03.2023	20.04.2023	16.03.2023	16.03.2023	исполнено
3.	Представление в Минстрой России контракта на выполнение работ по реализации проекта	20.04.2023	01.05.2023	13.04.2023	13.04.2023	исполнено
4.	Уведомление Минстроя России о начале работ по реализации проекта	01.05.2023	10.05.2023	13.04.2023	13.04.2023	исполнено

5.	Уведомление Минстроя России об установлении системы видеонаблюдения с трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт www.gorodsreda.ru	01.05.2023	10.05.2023	05.06.2023	05.06.2023	исполнено
6.	Выполнение работ по реализации проекта	10.05.2023	01.11.2023	10.04.2023	28.11.2023	исполнено
7.	Представление в Минстрой России письма высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации о завершении реализации проекта и выполнении соглашения, заключенного между Минстроем России и субъектом Российской Федерации, с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации о завершении реализации проекта	01.11.2023	30.11.2023	01.11.2023	28.11.2023	исполнено

И.о. главы Свердловского района

О.Д. Шумай

« »

2023 г.

М.П.

